

## 2021 年度项目支出绩效评价报告

评价类型：☒项目      ☐政策      ☐部门整体

项目名称：智能安防小区建设项目支出绩效评价

项目单位：庐山市公安局

主管部门：庐山市公安局

评价时间：2022 年 09 月 08 日至 2022 年 11 月 08 日

组织方式：☒财政部门      ☐主管部门      ☐项目单位

评价机构：☒第三方机构      ☐专家组      ☐项目单位评价组

评价机构：南昌怡乐财务咨询有限公司

主评人：胡小英

报告日期：2022 年 11 月 08 日

## 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	3
二、绩效评价工作开展情况 .....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等 .....	4
(三) 绩效评价工作过程 .....	5
三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表） .....	6
四、绩效评价指标分析 .....	7
(一) 决策情况分析 .....	7
(二) 过程情况分析 .....	9
(三) 产出情况分析 .....	12
(四) 效益情况分析 .....	14
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	16
六、有关建议 .....	16
七、其他需要说明的问题 .....	16
附件：项目绩效评价绩效评分表 .....	17

# 智能安防小区建设项目支出绩效评价报告

庐山市财政局：

我们接受贵局委托，于 2022 年 9 月 8 日至 2022 年 11 月 8 日对庐山市公安局智能安防小区建设项目支出开展了绩效评价工作。我们的评价工作是依据《江西省财政厅关于开展 2020 年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知》（赣财绩〔2021〕1 号）等相关规定进行的。评价过程中，我们结合实际情况，实施了包括查阅相关档案记录、调查询问等我们认为必要的评价程序。根据现场评价结果和项目单位提供的资料进行综合评价形成本评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 设立背景

按照党的十九大报告指出“加强社会治理制度建设，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、专业化水平”的要求，以深化“平安九江”建设为目标，深入探索“智能安防小区”建设模式，推动技防工作逐步标准化、规范化、制度化，管理好社会综合治理的“最小单元”，大力提升群众满意度和公安工作实效。

#### 2. 设立目的

为进一步完善庐山市治安防控体系建设，提高综合治理工作水平，提升治安防范工作的科技含量，确保庐山市治安形势平稳和服务九江经济建设提供有力的保障。

### 3. 设立依据

依据《九江市“智能安防小区”建设实施意见》和《庐山市关于推进全市“智能安防小区”建设和管理工作的实施意见》。

### 4. 主要内容

主要加强沿小区周界建设实体防护设施建设，构建小区车辆、人员无障碍同行，外来车辆、人员闯入报警的防控网络；实行主要出入口“抓拍”装置建设，对通行主要出入口的人员、车辆进行抓拍。加强公共区域安全防范，对小区道路交叉路口、道路节点监控视频进行全覆盖。停车库出入口的人脸和车牌进行识别管理。

### 5. 组织实施

根据庐山市《关于推进全市“智能安防小区”建设和管理工作的实施意见》，2020年庐山市继续投资约250余万元，完成剩余13个小区的升级改造，统一进行招投标，由庐山市移动公司进行建设。

### 6. 资金投入和使用情况

#### （1）财政预算情况

2021年度项目预算金额为600,000.00元。

#### （2）资金支付情况

智能安防小区项目实际支付375,255.00元

## （二）项目绩效目标

总体 立项依据	年度绩效目标		
	根据《庐山市一届人民政府第 45 次常务会议纪要》要求，“智能安防小区”建设工作是民生工程，是维护群众生命财产安全的重要抓手，要务必高度重视，加紧加快推进。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	区域监控数量（个）	≥10 个
	质量指标	覆盖率	60%
	时效指标	区域监控时长合规率（%）	100%
	成本指标	智能安防使用过程中产生的费用	60 万
效益指标	社会效益指标	维护社会安定稳定	效果较好
	可持续影响指标	平安江西和法治江西建设	进一步推动
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众的获得感、幸福感、安全感	有所提升

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：绩效评价强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。通过绩效评价可以指明项目的状态，即说明事物运动的现实状态是否偏离目标；可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据；有利于我们发现问题，

找到解决途径，向政府和人民提供一个说得清的资金使用的效果，帮助各政府部门改善管理、提高资金效果。

评价对象和范围：庐山市公安局智能安防小区建设项目支出。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2、评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项指标、绩效目标指标、资金投入指标），过程指标（资金管理指标、组织实施指标），产出指标（产出

数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效益指标（社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度指标，具体详见附表《绩效评价指标体系及评分表》。

### 3、评价方法

主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析法评价专项资金的使用和各项工作的安排是否符合项目整体推进的需要，数据对比法则反映各项经费支出是否严格按照相应标准执行。绩效评价采取单位自评、评价组现场核查相结合方式进行，单位自评为评价提供了基础数据和绩效信息，现场核查是本次评价的重要手段，我们采取数据核查、实地调研、座谈，问卷调查等形式，对庐山市公安局智能安防小区建设项目专项资金绩效实施了重点评价。

#### （三）绩效评价工作过程

评价工作过程主要包括前期准备、评价实施、报告撰写三个阶段。

1. 前期准备。主要工作内容：成立评价工作组，收集相关文件、项目资料、管理制度等，并对相关文件、资料进行研读，根据庐山市财政局的要求，结合庐山市公安局智能安防小区建设项目支出的特点，形成评价的总体思路、评价指标体系和实施方案。

2. 评价实施阶段。根据绩效评价实施方案，实地进行勘察、询问、采集基础数据，汇总相关资料；对采集的数据资料进行

复核汇总、分类整理和综合分析；按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价评分，形成评价结论。

3. 报告撰写阶段。根据绩效评价的原理和规范，核对资料并综合分析，从项目立项、项目管理和项目绩效等方面撰写绩效评价报告，并针对存在问题提出政策建议。

同时本次绩效评价存在一定的局限性，评价组在整个绩效评价过程中，根据本项目的绩效评价指标体系，编制绩效评价工作方案、收集和分析项目数据、信息，在充分调研的基础上秉承客观、公正的评价原则，撰写项目绩效评价报告。但是由于提供资料部分不完整，加上时间较为紧迫，可能在评价工作中还存在一定的遗漏。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 95.89 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。总体评分情况详见下表：

**庐山市公安局智能安防小区建设项目支出绩效评价得分汇总表**

评价指标	决策指标	过程指标	产出指标	效果指标	得分合计
标准分值	12.00	28.00	35.00	25.00	100.00
评价得分	12.00	26.89	32.00	25.00	95.89

注：本次评价采用定量评价与定性评价相结合的方式，总



分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）决策情况分析

决策指标分值 12 分，评价得分 12 分，得分率 100%，绩效评价等级为“优”。具体得分情况见表 1-1。

表 1-1 决策得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	指标 分值	名称	指标 分值	名称	指标 分值	
A. 决策	12	A1. 项目立 项	4	A11. 立项依据充分性	2	2
				A12. 项目立项规范性	2	2
		A2. 绩效目 标	4	A21. 绩效目标合理性	2	2
				A22. 绩效指标明确性	2	2
		A3. 资金投 入	4	A31. 预算编制科学性	2	2
				A32. 资金分配合理性	2	2
合计					12	12

##### 1. 项目立项

###### （1）立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.4 分）；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求（0.4 分）；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.4 分）；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.4分）；

⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.4分）。

## （2）立项程序规范性

①项目立项为市政府授权项目（2分）。

## 2. 绩效目标

### （1）绩效目标合理性

①通过清晰的指标值予以体现（1分）

②目标值数据可衡量且可获取（1分）。

### （2）绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.7分）；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.7分）；

③与项目目标任务数或计划数相对（0.6分）

## 3. 资金投入

### （1）预算编制科学性

①预算编制经过科学论证（0.5分）；

②预算内容与项目内容匹配（0.5分）；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（0.5分）。

### （2）资金分配合理性

①预算资金分配依据充分（1分）；

②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。

评价认为：庐山市公安局 2021 年度智能安防小区项目绩效评价项目立项依据充分，立项规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

## （二）过程情况分析

过程指标分值 28 分，评价得分 26.89 分，得分率 96.04%，绩效评价等级为“优”。具体得分情况见表 1-2。

表 1-2 过程得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	指标分值	名称	指标分值	名称	指标分值	
B. 过程	38	B1. 资金管理	10	B11. 资金到位率	3	3.00
				B12. 预算执行率	3	1.89
				B13. 资金使用合规性	4	4.00
		B2. 财务管理	6	B21. 财务管理制度健全性	3	3.00
				B22. 财务监控有效性	3	3.00
		B3. 项目实施管理	12	B31. 项目管理制度健全性	3	3.00
				B32. 项目管理制度执行有效性	3	3.00
				B33. 能力建设	2	2.00
				B34. 信息化建设	2	2.00
				B35. 动态管理	1	1.00
				B36. 政策宣传	1	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	得分
合计			28
			26.89

## 1. 资金管理

### (1) 资金到位率

资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100% = (600000 / 600000) × 100% = 100.00%。到位率符合标准值，预算内资金均已到位，得 3 分。

### (2) 预算执行率

预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% = (375255 / 600000) × 100% = 62.54%，预算执行率为 62.54%，得 1.89 分。

### (3) 资金使用合规性

① 庐山市公安局提供了财务管理制度及转移支付资金使用管理办法，得 1 分；

② 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分；

③ 符合项目预算批复或合同规定的用途，得 1 分；

④ 未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分。

项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金财政直接进行支付；资金支付符合合同规定的付款条件：查看了支付凭证，付款金额与审批单金额相符，审批单符合合同约定的审批程序，且附件齐全。

## 2. 财务管理

### （1）财务管理制度健全性

庐山市公安局提供了财务管理制度及转移支付资金使用管理办法，得 3 分。

### （2）财务监控有效性

①专项资金相关会计核算规范，得 1 分；

②会计核算相关资料真实完整，得 1 分；

③采取了相应的财务监督、检查等必要的监控措施或手段，得 1 分。

## 3. 项目实施管理

### （1）管理制度健全性

2018 年 5 月 10 日，九江市局下发《九江市“智能安防小区”建设实施意见》，庐山市指定下发《关于推进全市“智能安防小区”建设和管理工作的实施意见》，得 3 分。

### （2）制度执行有效性

①2020 年底，庐山市 32 个智能安防小区已全面建设完成，得 1 分。

②已实现“预防为主、防范有力、共建共享、群众满意”的社会综合治理目标，得 1 分。

③付款流程按照合同执行无误，得 1 分。

### （3）能力建设

2018 年 10 月，庐山市分管副市长带队赴上海市公安局闵行分局学习考察“智能安防小区”建设工作，并与闵行警方达成对口援建协议，得 2 分。

#### （4）动态管理

①已完成智能安防小区平台搭建，得 1 分。

②已完成“智能安防小区平台”与“雪亮平台”对接，得 1 分。

#### （5）动态管理

通过“智能安防小区”建设工作，加强了社会信息采集、强化实有人口管理、防范居民小区法案、提升大治犯罪能力，使巡逻防控与小区内部安全防范有机结合，从而实现小区发案少、秩序好、防范严密、群众满意的社会效果；移动公司会定期巡查，发现问题设备会及时处理，得 1 分。

#### （6）政策宣传

本年度加大对小区开发商、物业公司和业主的宣传教育力度，积极争取他们的理解和支持。得 1 分。

庐山市公安局已提供评审过程及结果在社会上公开、公示的材料。

评价认为：资金管理、财务监控有效；项目管理制度健全且执行有效；能力建设、信息化建设、动态管理、政策宣传均符合要求；基础管理制度方面良好：已提供财务管理制度及转移支付资金使用管理办法。

### （三）产出情况分析

产出指标分值 35 分，评价得分 32 分，得分率 91.43%，绩效评价等级为“优”。具体得分情况见表 1-3。

**表 1-3 产出得分情况表**

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	指标 分值	名称	指标 分值	名称	指标分 值	
C. 产出	25	C1. 产出 数量	10	C11. 完成 32 个智能 安防小区建设	5	5.00
				C12. 区域监控覆盖率	5	5.00
		C2. 产出 质量	15	C21. 前端设备状态是 否良好	5	5.00
				C22. 视频图像清晰度	5	5.00
				C23. 服务器对数据分 析的准确性	5	5.00
		C3. 产出 时效	5	C31. 区域监控时长合 规率	5	5.00
		C4. 产出 成本	5	C41. 智能安防小区费 用	5	2.00
合计					35	32.00

## 1. 产出数量

### (1) 完成 32 个智能安防小区建设

截止 2020 年 12 月底，庐山市公安局已完成 32 个智能安防小区建设，得 5 分。

### (2) 区域监控覆盖率

在一定期限内，实际廉洁工作平台工作完成数量占计划工作完成数量的百分比。年初计划为 60%，实际完成 100%，得 5 分。

## 2. 产出质量

### (1) 前端设备状态是否良好

前端设备状态良好，得 5 分。

#### (2) 视频图像清晰度

视频图像清晰，得 5 分。

#### (3) 服务器对数据分析的准确性

应用服务器和分析服务器对数据分析准确，得 5 分。

### 3. 产出时效

区域监控时长合规率 100%，得 5 分。

### 4. 产出成本

智能安防小区费用 2021 年已支付费用为 37.5255 万元。计划金额为 60 万元，得 2 分。

评价认为：产出数量、质量、时效、成本方面完成情况良好，均达到标准。

#### (四) 效益情况分析

效果指标分值 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%，绩效评价等级为“优”。具体得分情况见表 1-4。

表 1-4 效益得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	指标分值	名称	指标分值	名称	指标分值	
D. 效益	25	D1. 经济效益	5	D11. 保障人民群众生命财产安全	5	5.00
		D2. 社会效益	5	D21. 维护社会安定稳定	5	5.00
		D3. 可持续影响	5	D31. 有利于平安江西和法治江西建设	5	5.00



一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	指标分值	名称	指标分值	名称	指标分值	
		D4. 社会公众满意度	10	D41. 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10	10.00
合计					25	25

### 1. 经济效益

智能安防小区项目有效打击犯罪能力，防范居民小区发案，有利于保障人民群众生命财产安全，得 5 分。

### 2. 社会效益

智能安防小区项目不断提升打击防范违法犯罪水平，增强安全风险隐患预测预警预防能力。有效打击犯罪能力，能够营造安全稳定的社会环境，得 5 分。

### 3. 可持续性影响

智能安防小区项目有利于平安江西和法治江西建设，全面提升社区防范和抵御安全风险的能力和水平，推动形成数据智能采集、管理高效有序、防范智慧有力的现代社区治理新模式，得 5 分。

### 4. 社会公众满意度

采取问卷调查的方式获取结论，满意度平均数为 96.20 分，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高，得 10 分。

评价认为：在经济效益、社会效益、可持续性影响、满意度方面完成度良好，达到标准。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

通过“智能安防小区”建设工作，加强了社会信息采集、强化实有人口管理、防范居民小区发案、提升打击犯罪能力，使巡逻防控与小区内部安全防范有机结合，从而实现小区发案少、秩序好、防范严密、群众满意的社会效果。2022年，庐山市开展打击“三非”外国人专项治理工作，充分利用已建成的智能安防小区视频监控及人脸识别系统，共协助破案两起，取保候审1人，刑拘1人。

### （二）存在问题及原因分析

#### 1、预算不准确

智能安防小区项目年初预算60万元，2021年实际支付37.53万元。按照合同约定2021年度智能安防小区在线率不得低于95%，低于95%的每降1个百分点，扣除当季付项目款的1%。每季度在线率超过95%，即全额支付当季度项目款，付款时间一般在季度结束后。

## 六、有关建议

#### 1、加强预算管理

因智能安防小区已签订合同，且资料完善。故建议准确预算项目发生费用，以提高预算准确率。

## 七、其他需要说明的问题

无

附件：绩效评价指标表

庐山市公安局智能安防小区项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	满分	评分标准	得分	评价依据
A. 决策	A1. 项目立项	A11. 立项依据充分性	充分	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.4分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.4分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.4分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.4分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.4分）。	2.00	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.4分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.4分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.4分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.4分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得0.4分。
		A12. 项目立项规范性	规范	2	①项目立项前期是否经过必要的定价咨询（1分）； ②项目立项是否为市政府授权项目（1分）。符合则得分，否则扣除对应权重分。	2.00	①该项目招投标程序完整，得1分； ②项目立项为市政府授权项目，得1分。
	A2. 绩效	A21. 绩效目标	合理	2	①通过清晰的指标值予以体现（1分）；	2.00	①通过清晰的指标值予以体现，得1分；

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	满分	评分标准	得分	评价依据
	效目标	合理性			②目标值数据可衡量且可获取（1分）。符合则得分，否则扣除对应权重分。		②目标值数据可衡量且可获取，得1分。
		A22. 绩效指标明确性	明确	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.7分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.7分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.6分）。	2.00	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.7分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.7分； ③与项目目标任务数或计划数相对，得0.6分。
	A3. 资金投入	A31. 预算编制科学性	科学	2	①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。	2.00	①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容匹配，得0.5分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。
		A32. 资金分配合理性	合理	2	①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。	2.00	①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	满分	评分标准	得分	评价依据
B. 过程	B1. 资金管理	B11. 资金到位率		3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（3分，资金到位率*3分计算得分） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率 100%为满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止	3.00	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（600000/600000）*100%= 100.00%。 资金到位率达 100%，得 3 分。
		B12. 预算执行率		3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（3分，资金到位率*3分计算得分） 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 执行率 100%为满分，每降低或增加 1 个百分点扣 0.03 分，扣完为止。	1.89	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=375255/600000=62.54%，得 1.89 分
		B13. 资金使用合规性	合规	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1	4.00	①庐山市公安局已提供财务管理制度，转移支付资金管理资金使用方法，特别业务费管理办法，得 1 分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分；

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	满分	评分标准	得分	评价依据
					分)； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。		③符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分； ④未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。
	B2. 财务管理	B21. 财务管理制度健全性	健全	3	①已制定或具有相关财务管理制度或办法计1分； ②制定了专项资金管理办法计1分； ③专项资金管理办法符合相关财务会计制度的规定计1分； 以上内容每发现一处不符合要求扣减相应分值。	3.00	庐山市公安局已提供财务管理制度，转移支付资金管理资金使用方法，特别业务费管理办法，得3分。
		B22. 财务监控有效性	有效	3	①专项资金相关会计核算规范计1分； ②会计核算相关资料真实完整计1分； ③采取了相应的财务监督、检查等必要的监控措施或手段计1分； 以上内容每发现一处不符合要求扣减相应分值。	3.00	①专项资金相关会计核算规范，得1分； ②会计核算相关资料真实完整，得1分； ③采取了相应的财务监督、检查等必要的监控措施或手段，得1分。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	满分	评分标准	得分	评价依据
	B3. 项目实施管理	B31. 项目管理制度健全性	健全	3	①建立项目实施管理办法得 50%权重分。 管理办法中明确了 ②职责分工；③项目管理内容规定；④考核的内容、标准及运用；⑤项目安全应急机制；⑥项目沟通管理规定。 以上五项各占 10%权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。	3.00	2018 年 5 月 10 日，九江市局下发《九江市“智能安防小区”建设实施意见》，庐山市指定下发《关于推进全市“智能安防小区”建设和管理工作的实施意见》，得 3 分。
		B32. 项目管理制度执行有效性	有效	3	管理制度的执行情况： ①目标任务是否完成； ②是否实现“预防为主、防范有力、共建共享、群众满意”的社会综合治理目标； ③付款流程是否按照合同执行。	3.00	管理制度的执行情况： ①2020 年底，庐山市 32 个智能安防小区已全面建设完成，得 1 分； ②已实现“预防为主、防范有力、共建共享、群众满意”的社会综合治理目标，得 1 分； ③付款流程按照合同执行无误，得 1 分。
		B33. 能力建设	建立	2	是否组织学习考察；	2.00	2018 年 10 月，庐山市分管副市长带队赴上海市公安局闵行区分局学习考察“智能安防小区”建设工作，并与闵行警方达成对口援建协议，得 2 分。
		B34. 信息化建设	建立	2	①建设智能安防小区平台； ②将智能安防小区平台数据对接到“雪亮平台”；	2.00	①已完成智能安防小区平台搭建，得 1 分； ②已完成“智能安防小区平台”与“雪亮平台”对接，得 1 分。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	满分	评分标准	得分	评价依据
		B35. 动态管理	建立	1	项目实施单位建立了动态管理机制，优化配强监督力量，认真履行监督职责得 1 分。 以上内容每发现一处不符合要求扣减相应分值。	1.00	通过“智能安防小区”建设工作，加强了社会信息采集、强化实有人口管理、防范居民小区法案、提升大吉犯罪能力，使巡逻防控与小区内部安全防范有机结合，从而实现小区发案少、秩序好、防范严密、群众满意的社会效果；移动公司会定期巡查，发现问题设备会及时处理，得 1 分。
		B36. 政策宣传	及时准确	1	项目实施单按照规定做好前期政策宣传工作，将补助标准、条件等政策通过报纸、电视、广播、网络和公开栏等媒体等渠道向社会进行宣传，得 1 分。	1.00	本年度加大对小区开发商、物业公司和业主的宣传教育力度，积极争取他们的理解和支持，得 1 分。
C. 产出	C1. 产出数量	C11. 完成 32 个智能安防小区建设	准确	5	达到指标值得 5 分，每低于指标值的 10%，扣 1 分，扣完为止。	5.00	截止 2020 年 12 月底，已完成 32 个智能安防小区建设，得 5 分。
		C12. 区域监控覆盖率	≥ 60%	5	达到指标值得 5 分，每低于指标值的 10%，扣 1 分，扣完为止。	5.00	区域监控覆盖率达 100%，得 5 分。
	C2. 产出质量	C21. 前端设备状态是否良好	准确	5	前端设备状态良好，得 5 分。	5.00	前端设备状态良好，得 5 分。
		C22. 视频图像	准确	5	视频图像清晰，得 5 分。	5.00	视频图像清晰，得 5 分。



一级指标	二级指标	三级指标	目标值	满分	评分标准	得分	评价依据
		清晰度					
		C23. 服务器对数据分析的准确性	准确	5	数据分析准确，得 5 分。	5.00	数据分析准确，得 5 分。
	C3. 产出时效	C31. 区域监控时长合规率	100%	5	达到指标值得 5 分，每低于指标值的 10%，扣 1 分，扣完为止。	5.00	区域监控全覆盖，区域监控时长合规率 100%
	C4. 产出成本	C41. 智能安防小区费用	60 万元	5	达到指标值得 5 分，每低于指标值的 10%，扣 1 分，扣完为止。	3.13	2021 年已支付费用为 37.5255 万元。指标完成率为 62.54%，得 3.13 分。
D. 效益	D1. 经济效益	D11. 保障人民群众生命财产安全	准确	5	有利于保障人民群众生命财产安全，得 5 分。	5.00	该项目有效打击犯罪能力，防范居民小区发案，有利于保障人民群众生命财产安全，得 5 分。
	D2. 社会效益	D21. 维护社会安定稳定	准确	5	有利于维护社会安定稳定，得 5 分。	5.00	该项目有效打击犯罪能力，防范居民小区发案，有利于维护社会安定稳定，得 5 分。
	D3. 可持续影响	D31. 有利于平安江西和法治江西建设	准确	5	有利于平安江西和法治江西建设，得 5 分。	5.00	有利于平安江西和法治江西建设，全面提升社区防范和抵御安全风险的能力和水平，推动形成数据智能采集、管理高效有序、防范智慧有力的现代社区治理新模式，得 5 分。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	满分	评分标准	得分	评价依据
	D4. 社会公众满意度	D41. 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	满意	10	采取问卷调查的方式获取结论，满意度 90%以上（含）计 10 分；到位 80%（含）~90%计 8 分；60%（含）~80%计 6 分，60%以下计 0 分。	10.00	采取问卷调查的方式获取结论，满意度平均数为 96.2 分，得 10 分。
满分				100		97.02	